



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039051-86	<b>Nº SICONV</b> 856758	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bebedouro	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município
----------------------------------	----------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19
1.	Recapeamento Asfáltico	338.218,74	% Período:	49,94%	50,06%										
1.1.	Serviços Preliminares	1.199,46	% Período:	100,00%											
1.2.	Recapeamento Asfáltico	324.981,55	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Sinalização Viária: Horizontal	1.575,34	% Período:		100,00%										
1.4.	Sinalização Viária: Vertical	10.462,39	% Período:	50,00%	50,00%										
<b>Total: R\$ 338.218,74</b>				50,00%	50,00%										
				%:	49,94%	50,06%									
				Repasse:	135.137,15	135.437,85									
				Contrapartida:	33.784,28	33.859,46									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>168.921,43</b>	<b>169.297,31</b>									
				%:	49,94%	100,00%									
				Repasse:	135.137,15	270.575,00									
				Contrapartida:	33.784,28	67.643,74									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>168.921,43</b>	<b>338.218,74</b>									

Bebedouro/SP

Local

terça-feira, 11 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Wagner Silveira

CREA/CAU: 506005510-9

ART/RRT: 28027230181156091