



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1076844-68/2021	911991/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E SINALI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.200.039,46	% Período:	23,38%	23,24%	23,24%	30,14%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES - IDENTIFICAÇÃO	2.906,66	% Período:	100,00%											
1.2.	Recape Asfáltico	1.992.243,99	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	Sinalização Viária Vertical (Recape Asfáltico)	23.398,34	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	Sinalização Viária Horizontal (Recape Asfáltico)	2.466,09	% Período:				100,00%								
1.5.	Pavimentação de Calçadas	149.144,98	% Período:				100,00%								
1.6.	Rampas de Acessibilidade (em calçamento normal)	9.150,59	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.7.	Rampas de Acessibilidade (em calçamento especial)	20.728,81	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Total: R\$ 2.200.039,46				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Período:				%:	23,38%	23,24%	23,24%	30,14%							
				Repassse (R\$):	447.037,44	444.510,86	444.510,86	576.296,84							
				Contrapartida (R\$):	67.249,65	66.869,57	66.869,57	86.694,67							
				Outros (R\$):	-	-	-	-							
Acumulado:				Investimento (R\$):	514.287,09	511.380,44	511.380,43	662.991,50							
				%:	23,38%	46,62%	69,86%	100,00%							
				Repassse (R\$):	447.037,44	891.548,30	1.336.059,16	1.912.356,00							
				Contrapartida (R\$):	67.249,65	134.119,22	200.988,79	287.683,46							
				Outros (R\$):	-	-	-	-							
				Investimento (R\$):	514.287,09	1.025.667,53	1.537.047,96	2.200.039,46							

BEBEDOURO/SP

Local

sexta-feira, 5 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CREA/CAU: CREA-SP 5070651988

ART/RRT: ART 28027230221083564