

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CASA DA JUVENTUDE - COWORKING

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 180 DIAS																
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar											
		Valor(R\$)	%		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
					Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	12.531,18	1,16%		6.265,59	50	0,00		0,00		0,00		0,00		6.265,59	50
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50.939,74	4,71%		7.640,96	15	7.640,96	15	7.640,96	15	7.640,96	15	7.640,96	15	12.734,94	25
1194.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.390,46	0,59%		6.390,46	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1194.02	FUNDAÇÕES	33.795,26	3,12%		16.897,63	50	16.897,63	50	0,00		0,00		0,00		0,00	
1194.03	SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	70.363,73	6,50%		0,00		35.181,86	50	35.181,86	50	0,00		0,00		0,00	
1194.04	ALVENARIA	23.062,84	2,13%		0,00		0,00		11.531,42	50	11.531,42	50	0,00		0,00	
1194.05	LAJES	16.529,07	1,53%		0,00		0,00		0,00		16.529,07	100	0,00		0,00	
1194.06	COBERTURA	86.145,53	7,96%		0,00		0,00		0,00		86.145,53	100	0,00		0,00	
1194.07	REVESTIMENTOS	13.742,58	1,27%		0,00		0,00		0,00		6.871,29	50	6.871,29	50	0,00	
1194.08	PISO	46.756,87	4,32%		0,00		0,00		0,00		23.378,43	50	23.378,43	50	0,00	
1194.09	EXTERNO CALÇADA	5.353,12	0,49%		0,00		0,00		0,00		0,00		5.353,12	100	0,00	
1194.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	745,62	0,07%		745,62	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1194.11	ESQUADRIAS METÁLICAS	75.485,34	6,97%		0,00		0,00		0,00		0,00		75.485,34	100	0,00	
1194.12	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	8.943,93	0,83%		0,00		0,00		0,00		0,00		8.943,93	100	0,00	
1194.13	PINTURA	19.027,45	1,76%		0,00		0,00		0,00		0,00		19.027,45	100	0,00	
1194.14	COMPLEMENTOS	2.993,51	0,28%		0,00		0,00		0,00		1.496,76	50	1.496,76	50	0,00	
1194.15	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	12.859,44	1,19%		0,00		0,00		0,00		0,00		12.859,44	100	0,00	
1194.16	DIVISÓRIAS	9.860,73	0,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		4.930,37	50	4.930,37	50
1194.17	ESTRUTURA METÁLICA	273.596,98	25,28%		54.719,40	20	0,00		0,00		0,00		218.877,58	80	0,00	
1194.18	LIMPEZA FINAL	4.928,43	0,46%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.928,43	100
1194.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	33.544,31	3,10%		0,00		0,00		16.772,15	50	16.772,15	50	0,00		0,00	
1194.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	114.893,07	10,62%		0,00		0,00		57.446,54	50	57.446,54	50	0,00		0,00	
1194.21	CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA)	1.856,96	0,17%		0,00		0,00		0,00		1.856,96	100	0,00		0,00	
1194.22	ÁREA EXTERNA	1.440,74	0,13%		0,00		0,00		0,00		720,37	50	720,37	50	0,00	
1194.23	TERRAPLANAGEM	31.271,02	2,89%		31.271,02	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1194.24	MURO DE ARRIMO	8.312,37	0,77%		8.312,37	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

1194.25	FECHAMENTO EM ALAMBRADO E PORTÃO	73.458,64	6,79%		73.458,64	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1194.26	CALÇADAS, PLANTIO DE GRAMA E PISO DO ESTACIONAMENTO	43.436,89	4,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		21.718,45	50	21.718,45	50
Valor Total da Obra		1.082.265,81	100,00%	Valor do Mês	205.701,69	19,0%	59.720,46	5,5%	128.572,94	11,9%	230.389,48	21,3%	407.303,48	37,6%	50.577,76	4,7%
				Valor Acumulado	205.701,69	19,0%	265.422,15	24,5%	393.995,09	36,4%	624.384,56	57,7%	1.031.688,04	95,3%	1.082.265,81	100,0%
BEBEDOURO/SP																
Responsáveis Técnicos :																

Wagner Silveira
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 506.005.510-9