



**Prefeitura Municipal de Bebedouro**

Praça José Stamató Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**ORÇAMENTO "A"**  
**VARIANTE LOURENÇO SANTIN**

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 365 DIAS

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			A Executar																							
					1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.919,11	0,07%		1.979,78	25	1.979,78	25	1.979,78	25	1.979,78	25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	LIMPEZA DE TERRENO	245.994,89	2,05%		122.997,44	50	122.997,44	50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	MOVIMENTO DE TERRAS	1.133.225,42	9,45%		0,00		113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10	113.322,54	10
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.322.119,38	44,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.064.423,88	20	1.064.423,88	20	1.064.423,88	20	1.064.423,88	20	1.064.423,88	20
5	GUIAS E SARJETAS	547.422,18	4,57%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		273.711,09	50	273.711,09	50	0,00		0,00		0,00		0,00	
7	PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL	278.987,66	2,33%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		139.493,83	50	139.493,83	50
8	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	688.522,83	5,74%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		344.261,41	50	344.261,41	50
9	RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CERCA DE DIVISA	153.693,73	1,28%		76.846,87	50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76.846,87	50
11	DRENAGEM	3.610.818,49	30,12%		0,00		0,00		0,00		1.805.409,25	50	1.805.409,25	50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total da Obra		11.988.703,70	100,00%	Valor do Mês	201.824,09	1,7%	238.299,76	2,0%	115.302,32	1,0%	1.920.711,57	16,0%	1.918.731,79	16,0%	113.322,54	0,9%	387.033,63	3,2%	1.451.457,51	12,1%	1.177.746,42	9,8%	1.177.746,42	9,8%	1.661.501,66	13,9%	1.625.025,99	13,6%
				Valor Acumulado	201.824,09	1,7%	440.123,85	3,7%	555.426,17	4,6%	2.476.137,73	20,7%	4.394.869,52	36,7%	4.508.192,06	37,6%	4.895.225,70	40,8%	6.346.683,21	52,9%	7.524.429,63	62,8%	8.702.176,05	72,6%	10.363.677,71	86,4%	11.988.703,70	100,0%

BEBEDOURO/SP

Responsáveis Técnicos :

WAGNER SILVEIRA  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A./SP 506.005.510-9