



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		Valor(R\$)	%			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.405,32	2,90%			13.893,22	23	4.228,37	7	4.228,37	7
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	8.482,62	0,41%			2.120,66	25	2.120,66	25	4.241,31	50
3.0	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO	5.518,80	0,27%			1.379,70	25	2.759,40	50	1.379,70	25
4.0	SERVIÇO EM TERRA	80.595,37	3,87%			12.089,31	15	20.148,84	25	20.148,84	25
5.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA)	124.536,05	5,98%			0,00	0	31.134,01	25	31.134,01	25
6.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA	165.888,50	7,97%			0,00	0	0,00	0	41.472,13	25
7.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO (PAREDES)	88.703,96	4,26%			0,00	0	0,00	0	22.175,99	25
8.0	CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO	25.167,29	1,21%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	93.378,78	4,48%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
10.0	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRÁULICO	87.259,85	4,19%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
11.0	COBERTURAS	439.696,30	21,12%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
12.0	CONTRAPISO E REVESTIMENTO	196.760,36	9,45%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.0	ESQUADRIAS	109.497,21	5,26%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
14.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	371.313,93	17,83%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
15.0	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ELÉTRICO	14.031,89	0,67%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
16.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100.710,20	4,84%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
17.0	PINTURA	82.457,67	3,96%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
18.0	DIVERSOS	27.689,28	1,33%			0,00	0	0,00	0	0,00	0
Valor Total da Obra com B.D.I		2.082.093,38	100,00%	I Mê		29.482,89	1,4%	60.391,28	2,9%	124.780,35	6,0%
				VI. Acu		29.482,89	1,4%	89.874,17	4,3%	214.654,52	10,3%

BEBEDOURO/SP



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.405,32	2,90%		4.228,37	7	4.228,37	7	4.228,37	7
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	8.482,62	0,41%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.0	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO	5.518,80	0,27%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.0	SERVIÇO EM TERRA	80.595,37	3,87%		28.208,38	35	0,00	0	0,00	0
5.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA)	124.536,05	5,98%		31.134,01	25	31.134,01	25	0,00	0
6.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA	165.888,50	7,97%		41.472,13	25	82.944,25	50	0,00	0
7.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO (PAREDES)	88.703,96	4,26%		22.175,99	25	22.175,99	25	22.175,99	25
8.0	CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO	25.167,29	1,21%		0,00	0	0,00	0	12.583,65	50
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	93.378,78	4,48%		0,00	0	0,00	0	23.344,70	25
10.0	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRÁULICO	87.259,85	4,19%		0,00	0	0,00	0	21.814,96	25
11.0	COBERTURAS	439.696,30	21,12%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
12.0	CONTRAPISO E REVESTIMENTO	196.760,36	9,45%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.0	ESQUADRIAS	109.497,21	5,26%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
14.0	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	371.313,93	17,83%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
15.0	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ELÉTRICO	14.031,89	0,67%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
16.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100.710,20	4,84%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
17.0	PINTURA	82.457,67	3,96%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
18.0	DIVERSOS	27.689,28	1,33%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
Valor Total da Obra com B.D.I		2.082.093,38	100,00%	I Mê	127.218,88	6,1%	140.482,62	6,7%	84.147,67	4,0%
				VI. Acu	341.873,40	16,4%	482.356,02	23,1%	566.503,69	27,1%

BEBEDOURO/SP



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.405,32	2,90%		4.228,37	7	4.228,37	7	4.228,37	7
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	8.482,62	0,41%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.0	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO	5.518,80	0,27%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.0	SERVIÇO EM TERRA	80.595,37	3,87%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA)	124.536,05	5,98%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
6.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA	165.888,50	7,97%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
7.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO (PAREDES)	88.703,96	4,26%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
8.0	CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO	25.167,29	1,21%		12.583,65	50	0,00	0	0,00	0
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	93.378,78	4,48%		46.689,39	50	23.344,70	25	0,00	0
10.0	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRÁULICO	87.259,85	4,19%		21.814,96	25	43.629,93	50	0,00	0
11.0	COBERTURAS	439.696,30	21,12%		175.878,52	40	175.878,52	40	87.939,26	20
12.0	CONTRAPISO E REVESTIMENTO	196.760,36	9,45%		49.190,09	25	98.380,18	50	49.190,09	25
13.0	ESQUADRIAS	109.497,21	5,26%		0,00	0	0,00	0	27.374,30	25
14.0	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	371.313,93	17,83%		0,00	0	92.828,48	25	92.828,48	25
15.0	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ELÉTRICO	14.031,89	0,67%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
16.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100.710,20	4,84%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
17.0	PINTURA	82.457,67	3,96%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
18.0	DIVERSOS	27.689,28	1,33%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
Valor Total da Obra com B.D.I		2.082.093,38	100,00%	I Mê	310.384,98	14,9%	438.290,18	21,1%	261.560,50	12,6%
				VI. Acu	876.888,67	42,0%	1.315.178,85	63,1%	1.576.739,35	75,7%

BEBEDOURO/SP



PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO								
					10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.405,32	2,90%		4.228,37	7	4.228,37	7	4.228,37	7
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	8.482,62	0,41%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.0	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO	5.518,80	0,27%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.0	SERVIÇO EM TERRA	80.595,37	3,87%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS (INFRA - ESTRUTURA)	124.536,05	5,98%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
6.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA	165.888,50	7,97%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
7.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO (PAREDES)	88.703,96	4,26%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
8.0	CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO	25.167,29	1,21%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	93.378,78	4,48%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
10.0	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRÁULICO	87.259,85	4,19%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
11.0	COBERTURAS	439.696,30	21,12%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
12.0	CONTRAPISO E REVESTIMENTO	196.760,36	9,45%		0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.0	ESQUADRIAS	109.497,21	5,26%		27.374,30	25	54.748,61	50	0,00	0
14.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	371.313,93	17,83%		92.828,48	25	92.828,48	25	0,00	0
15.0	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ELÉTRICO	14.031,89	0,67%		5.612,76	40	5.612,76	40	2.806,38	20
16.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100.710,20	4,84%		50.355,10	50	50.355,10	50	0,00	0
17.0	PINTURA	82.457,67	3,96%		28.860,18	35	32.983,07	40	20.614,42	25
18.0	DIVERSOS	27.689,28	1,33%		0,00	0	9.691,25	35	17.998,03	65
Valor Total da Obra com B.D.I		2.082.093,38	100,00%	VI. Mês	209.259,19	10,1%	250.447,64	12,0%	45.647,20	2,2%
				VI. Anu	1.785.998,54	85,8%	2.036.446,18	97,8%	2.082.093,38	100,0%
BEBEDOURO/SP										