



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CASA DA MULHER

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 180 DIAS																
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar											
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		Valor(R\$)	%		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.803,46	0,58%		4.803,46	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	FUNDAÇÕES	51.377,47	6,25%		25.688,74	50	25.688,74	50	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	58.111,95	7,07%		0,00		58.111,95	100	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	ALVENARIA	20.014,68	2,44%		0,00		10.007,34	50	10.007,34	50	0,00		0,00		0,00	
5	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	78.182,91	9,52%		0,00		0,00		39.091,46	50	39.091,46	50	0,00		0,00	
6	COBERTURA	71.139,18	8,66%		0,00		0,00		0,00		71.139,18	100	0,00		0,00	
7	REVESTIMENTOS	7.775,89	0,95%		0,00		0,00		0,00		7.775,89	100	0,00		0,00	
8	PISO	40.376,90	4,91%		0,00		0,00		0,00		40.376,90	100	0,00		0,00	
9	EXTERNO - CALÇADA	11.222,75	1,37%		0,00		0,00		0,00		11.222,75	100	0,00		0,00	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO OISO	779,17	0,09%		0,00		0,00		0,00		779,17	100	0,00		0,00	
11	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	55.117,89	6,71%		0,00		0,00		0,00		55.117,89	100	0,00		0,00	
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	8.040,06	0,98%		0,00		0,00		0,00		4.020,03	50	4.020,03	50	0,00	
13	PINTURA	25.166,49	3,06%		0,00		0,00		0,00		0,00		12.583,25	50	12.583,25	50
14	COMPLEMENTOS	2.644,77	0,32%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.644,77	100
15	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	20.225,04	2,46%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.225,04	100
16	DIVISÓRIAS E PAREDE DRYWALL	28.145,29	3,43%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.145,29	100
17	ESTRUTURA METÁLICA	181.793,91	22,13%		0,00		0,00		181.793,91	100	0,00		0,00		0,00	
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	33.517,33	4,08%		0,00		16.758,67	50	8.379,33	25	8.379,33	25	0,00		0,00	
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.253,37	10,74%		0,00		44.126,69	50	22.063,34	25	22.063,34	25	0,00		0,00	
20	LOGO MARCA E ACABAMENTOS	11.253,32	1,37%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.253,32	100
21	ÁREA EXTERNA - CAMINHO DE ACESSO	1.211,58	0,15%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.211,58	100
22	DEMULIÇÃO DE PISO DE CONCRTE ARMADO	13.196,45	1,61%		13.196,45	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23	MOVIMENTO DE TERRAS E PLATIO DE GRAMA	9.167,70	1,12%		9.167,70	100	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total da Obra		821.517,56	100,00%	Valor do Mês	52.856,35	6,4%	154.693,38	18,8%	261.335,38	31,8%	259.965,94	31,6%	16.603,28	2,0%	76.063,25	9,3%
				Valor Acumulado	52.856,35	6,4%	207.549,72	25,3%	468.885,10	57,1%	728.851,04	88,7%	745.454,32	90,7%	821.517,56	100,0%
BEBEDOURO/SP																
Responsáveis Técnicos :																

Radamés Zanollo Zeitum

Engenheiro Civil

C.R.E.A./SP 5071010159

ART: