



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE



CERCAMENTO DA ÁREA DO ATERRO DESATIVADO CONFORME ATENDIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003912-57.1998.8.26.00072

RODOVIA BRIG. FARIA LIMA (SP 326), KM 388
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 03 MESES

Data: 10/10/18

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PREPARAÇÃO DO LOCAL								
1.1.1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *N. 22*, DE *2,0 X M2 250,00 1,125* M		302,82		0,00		0,00		302,82
2.0	INSTALAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA E 8 FIOS DE ARAME FARPADO								
2.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)		1.478,50		1.478,50		0,00		2.956,99
2.2	Mão de obra para instalação de portão-SERVENTE DE PEDREIRO		868,17		868,17		0,00		1.736,33
2.3	Mão de obra para instalação de portão = PEDREIRO		1.063,45		1.063,45		0,00		2.126,91
2.4	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 M CM (PARA CERCA) enterrados com profundidade de 0,7 e devem ser executados na cerca, nas mudanças de níveis do terreno e nos dois lados dos portões, conforme detalhe no projeto e a cada 3,00 m		8.202,33		8.202,33		0,00		16.404,66
2.5	ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG, CLASSE 250		3.809,35		3.809,35		0,00		7.618,70
2.6	Mão de obra para instalação 1150 m de cerca com mourões de arame farpado AJUDANTE DE PEDREIRO		260,45		260,45		0,00		520,90
2.7	Mão de obra para instalação 1150 m de cerca com mourões e arame farpado PEDREIRO		319,04		319,04		0,00		638,07
3.0	INSTALAÇÃO DO PORTÃO								
3.1	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO ACABAMENTO NATURAL-COMPLETO		0,00		7.927,63		0,00		7.927,63
3.2	Mão de obra para instalação de portão-SERVENTE DE PEDREIRO		0,00		347,27		0,00		347,27
3.3	Mão de obra para instalação de portão = PEDREIRO		0,00		425,38		0,00		425,38
	TOTAL NO PERÍODO	40%	16.304,11	60%	24.701,57	0%	0,00	100%	41.005,67
	ACUMULADO INCLUINDO (R\$)		16.304,11		41.005,67		41.005,67		
	ACUMULADO INCLUINDO (%)		39,76%		100,00%		100,00%		

Angela Maria Macuco do Prado Brunelli
Engenheiro Civil - CREA-SP 060096106-7
Diretora de Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente