



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE



Objeto	Contratação de empresa especializada para terraplanagem e cercamento com alambrado da área da usina de processamento de resíduos de construção civil e poda de Bebedouro, sito a Avenida Mário ESTATO s/n, Distrito Industrial V, Bebedouro - SP incluindo mão-de-obra, materiais, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo às expensas do contratado e em conformidade com o discriminado nos Anexos: I – Termo de Referência, II – Planilha Orçamentária Básica e III – Cronograma Físico Financeiro, com prazo de execução de 03 (três) meses, medição mensal dos serviços, nos preceitos e condições estabelecidas no artigo 37 da Constituição Federal e especificamente pela Lei 8666/93 e suas alterações								
	Avenida Mario ESTATO, s/n - Distrito Industrial V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRAZO DE EXECUÇÃO : 03 MESES Data: 20/11/20								
ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PREPARAÇÃO DO LOCAL								
1.1.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - LIMPEZA, PREPARAÇÃO E PLANTIO		0,00		0,00		14.952,96		14.952,96
2.0	TERRAPLANAGEM								
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		36.680,22		0,00		0,00		36.680,22
3.0	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG malha 8x8 altura 2 m (INCLUSIVE lastro e MURETA EM CONCRETO)								
3.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG malha 8x8 altura 2 m (INCLUSIVE lastro e MURETA EM CONCRETO)		0,00		47.575,22		0,00		47.575,22
4.0	INSTALAÇÃO DO PORTÃO								
4.1	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO ACABAMENTO NATURAL-COMPLETO		0,00		0,00		3.601,44		3.601,44
4.2	Mão de obra para instalação de portão-SERVENTE DE PEDREIRO		0,00		0,00		200,54		200,54
4.3	Mão de obra para instalação de portão = PEDREIRO		0,00		0,00		262,92		262,92
	TOTAL NO PERÍODO	36%	36.680,22	46%	47.575,22	18%	19.017,86	100%	103.273,30
	ACUMULADO INCLUINDO (R\$)		36.680,22		84.255,44		103.273,30		
	ACUMULADO INCLUINDO (%)		35,52%		81,58%		100,00%		

Bebedouro, 20 de novembro de 2020

Angela Maria Macuco do Prado Brunelli
Engenheiro Civil - CREA-SP 060096106-7
Diretora de Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente