



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE CANIL

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 120 DIAS																													
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																													
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		A Executar																									
		Valor(R\$)	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.765,80	0,87%	30.389,22	90	675,32	2	675,32	2	675,32	2	675,32	2	675,32	2	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2	FUNDAÇÕES	82.104,53	2,12%	41.052,26	50	41.052,26	50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3	INFRAESTRUTURA	289.411,71	7,49%	0,00	0	72.352,93	25	72.352,93	25	72.352,93	25	72.352,93	25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
4	SUPERESTRUTURA	340.873,52	8,82%	0,00		0,00		0,00		0,00		85.218,38	25	85.218,38	25	85.218,38	25	85.218,38	25	0,00		0,00		0,00		0,00			
5	ALVENARIA	172.192,13	4,46%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.048,03	25	43.048,03	25	86.096,06	50	0,00		0,00			
6	COBERTURAS	654.120,53	16,93%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		327.060,26	50	327.060,26	50	0,00			
7	REVESTIMENTOS	251.526,93	6,51%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125.763,46	50	125.763,46	50	0,00			
8	PISOS	400.814,49	10,37%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200.407,24	50	200.407,24	50		
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	534.064,80	13,82%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		267.032,40	50	267.032,40	50		
10	GATIL	59.457,62	1,54%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59.457,62	100		
11	PINTURA	211.672,33	5,48%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		211.672,33	100		
12	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	45.558,61	1,18%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.779,31	50	22.779,31	50		
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	178.701,40	4,62%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		89.350,70	50	89.350,70	50	0,00			
14	FECHAMENTO EXTERNO	332.482,81	8,60%	166.241,41	50	166.241,41	50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	277.562,13	7,18%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		69.390,53	25	69.390,53	25	69.390,53	25	69.390,53	25		
Valor Total da Obra		3.864.309,33	100,00%	Valor do Mês		237.682,89	6,2%	280.321,91	7,3%	73.028,24	1,9%	73.028,24	1,9%	158.246,62	4,1%	85.893,70	2,2%	85.218,38	2,2%	128.266,41	3,3%	112.438,56	2,9%	697.661,02	18,1%	1.101.783,91	28,5%	830.739,43	21,5%
				Valor Acumulado		237.682,89	6,2%	518.004,81	13,4%	591.033,05	15,3%	664.061,29	17,2%	822.307,91	21,3%	908.201,61	23,5%	993.419,99	25,7%	1.121.686,40	29,0%	1.234.124,96	31,9%	1.931.785,98	50,0%	3.033.569,89	78,5%	3.864.309,33	100,0%
BEBEDOURO/SP																													
Responsáveis Técnicos :																													

Radames Zanollo Zeitum
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 507.101.015-9