



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - N° 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Ampliação da UBS João Cambauva

Local: Rua Antonio Paganelli, s/nº, Jardim Aeroporto - Bebedouro/SP

Área Existente: 148,35 m²

Área a ampliar: 80,55 m²

Total: 228,90 m²

Valor de Repasse: R\$ 69.900,00 64,2590%

Valor de Contrapartida: R\$ 38.878,53 35,7410%

Valor da Obra: R\$ 108.778,53 100,0000%

ITEM	SERVIÇOS	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	TOTAL
001	Serviços Preliminares	100,00%	R\$ 3.797,35											R\$ 3.797,35
002	Demolições e Retiradas	100,00%	R\$ 755,72											R\$ 755,72
003	Infraestrutura	30,00%	R\$ 3.772,50	70,00%	R\$ 8.802,50									R\$ 12.575,00
004	Alvenaria e Elementos Divisores			30,00%	R\$ 2.872,84	70,00%	R\$ 6.703,29							R\$ 9.576,13
005	Superestrutura			30,00%	R\$ 989,53	70,00%	R\$ 2.308,90							R\$ 3.298,43
006	Esquadrias e Caixilhos					50,00%	R\$ 3.155,45	50,00%	R\$ 3.155,45					R\$ 6.310,90
007	Cobertura			50,00%	R\$ 6.884,68	50,00%	R\$ 6.884,68							R\$ 13.769,35
008	Revestimentos					30,00%	R\$ 1.771,59	70,00%	R\$ 4.133,70					R\$ 5.905,29
009	Pisos							50,00%	R\$ 7.432,83	50,00%	R\$ 7.432,83			R\$ 14.865,66
010	Forro									100,00%	R\$ 3.188,78			R\$ 3.188,78
011	Hidráulica			30,00%	R\$ 3.825,84			30,00%	R\$ 3.825,84	40,00%	R\$ 5.101,12			R\$ 12.752,80
012	Elétrica			30,00%	R\$ 2.334,09	30,00%	R\$ 2.334,09	40,00%	R\$ 3.112,12					R\$ 7.780,30
013	Pintura							20,00%	R\$ 1.063,96	20,00%	R\$ 1.063,96	60,00%	R\$ 3.191,88	R\$ 5.319,80
014	Serviços Complementares											100,00%	R\$ 8.883,02	R\$ 8.883,02
TOTAL NO PERÍODO		7,65%	R\$ 8.325,57	23,63%	R\$ 25.709,48	21,29%	R\$ 23.158,00	20,89%	R\$ 22.723,90	15,43%	R\$ 16.786,69	11,10%	R\$ 12.074,90	R\$ 108.778,53
ACUMULADO INCLUINDO (R\$)			R\$ 8.325,57		R\$ 34.035,05		R\$ 57.193,04		R\$ 79.916,95		R\$ 96.703,64		R\$ 108.778,53	
ACUMULADO INCLUINDO (%)		7,65%		31,29%		52,58%		73,47%		88,90%		100,00%		100,00%