



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1056256-53/2018	870130/2018/	Prefeitura Municipal de Bebedouro	Revitalização da Orla Fluvial do Município de Bebedouro	01- Revitalização da Orla Fluvial do Município de Bebedouro

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	Instalações Elétricas - Revitalização da Orla	326.278,93	% Período:	23,15%	60,53%	16,32%									
1.1.	Placa de Obra	1.161,27	% Período:	100,00%											
1.2.	Iluminação Ornamental ao lado da Passarela	40.335,36	% Período:	100,00%											
1.3.	Iluminação da Passarela Metálica	34.038,35	% Período:	100,00%											
1.4.	Iluminação do Parque da Família	197.493,90	% Período:		100,00%										
1.5.	Iluminação da Transitolândia e Ecoparque	53.250,05	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 326.278,93		Período:	%:	23,15%	60,53%	16,32%									
			Repasse:	62.616,40	163.716,97	44.142,82									
			Contrapartida:	12.918,58	33.776,93	9.107,23									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	75.534,98	197.493,90	53.250,05									
		Acumulado:	%:	23,15%	83,68%	100,00%									
			Repasse:	62.616,40	226.333,37	270.476,19									
			Contrapartida:	12.918,58	46.695,51	55.802,74									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	75.534,98	273.028,88	326.278,93									

Bebedouro/SP
Local
terça-feira, 12 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: José Paulo de Almeida Rossanezi
CREA/CAU: CREA 0685025910
ART/RRT: ART 28027230191325410